

项目项目财务分析表

项目名称：回转窑外委检测施工项目

合同编号	KMX20251119-079	开工时间 2025/11/27	完工时间 2026/03/07	
	金额（元）	备注		
一、合同额	228,900.00			占总成本比例
二、资金运用及各项支出	191274.09			
（一）原材料	6,628.35			3.34%
其中:1. 主要材料				
2. 辅助材料	6628.35			
2.1 气体	3803			
2.2 焊材				
2.3 漆料				
2.4 低值易损耗材	2,825.35			
3 外协 加工费				
（二）租赁费	4,736.70			2.39%
其中:1. 吊车租赁费				
2. 脚手架租赁费				
3. 物流运输费	4,736.70			
（三）保险费				
（四）现场管理费	174,109.04			87.70%
1. 管理人员工资	158,715.00	自有119个工，（其中祝发权6个工，朱太礼25个工，）余永昕提成1000元		
2. 差旅费	15,134.04			
2.1 车票	7,399.04			
2.2 住宿	7,735.00			
3. 业务费用	180.00			
3.1 招待费	180.00			
4. 生活费用	0.00			
4.1 生活用品				
4.2 生活费				
5. 工程车辆使用费	0.00			
5.1 加油费及保养				
5.2 过路、停车费				
5.3 维修费	80.00			
6. 办公费	0.00			
7. 安全防护费	0.00			
8. 房租				
9. 临电				
10. 体检及工伤支出等				
11. 罚款				
12. 挂靠管理费				
（五）工资（承包费）支出	5,800.00			2.92%
（六）信息费				0.00%
三 1.1 分摊的管理费用（合同的2	4,578.00			2.31%
1.2 占用的资金利息	2,683.15			1.35%
合计支出	198,535.24			
（七）毛利	39,679.46			17.33%

项目经理：

日期：2026年3月20日